

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Kenneth Ohlsson (tf kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Gunilla de Vries Lindestam (kanslichef) Ronja Morales Nilsson (biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§82

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Linda Backsten	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Stina Isaksson (SD)	

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott  
**Sammanträdesdatum** 2026-04-28

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§82

## **Slutredovisning - Ombyggnad av Sörgårdens förskola**

(2026 KS0156)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Sörgårdens förskola.

### **Beskrivning av ärendet**

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Sörgårdens förskola är 9 300 tkr och projektets totala kostnad uppgår till 9 742 tkr. Projektet avsåg renovering i form av energibesparingar såsom isolering, nya fönster, ny och effektiv ventilation samt smart och effektiv belysning. Dessutom genomfördes utbyte av alla trägolv, dörrar och ett konferensrum för personalen iordningsställdes.

Renoveringen genomfördes för att möjliggöra avveckling av andra förskolor och moduler eftersom antalet förskolebarn har minskat de senaste åren.

Samtliga mål och förutsättningar som varit uppsatta är uppfyllda. Tidsplan hölls och överlämning skedde på avsatt tid. Investering togs i bruk i september 2025.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Sörgårdens förskola
- Slutredovisning Sörgårdens förskola

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Sörgårdens förskola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Hyltebostäder

**Paragrafen är justerad**