

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-11:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD) ersätter Mikael Ingvarsson (SD), Mats Gustafsson (SD), Tommy Edenhalm (KV), Tobias Tillkvist (M) ersätter Anna Roos (C), Svetlana Svensson (V) ersätter Petter Eriksson (V)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Bengt-Åke Torhall (L) Torbjörn Alexandersson (KD)
<b>Övriga närvarande</b>	Jenny Hagesjö (biträdande kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Tobias Tillkvist (M) Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§114

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Linda Backsten	
	Ordförande	..... Ronny Löfquist (S)	.....
	Justerande	..... Tobias Tillkvist (M)	..... Stina Isaksson (SD)

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunstyrelsen  
**Sammanträdesdatum** 2025-06-10

**Datum för anslags  
uppsättande**  
**Förvaringsplats för  
protokollet**  
**Underskrift**

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags  
nedtagande**

Kommunstyrelsen

§114

## **Slutredovisning av investeringsprojekt - Renovering av Torups skola**

(2020 KS0389)

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Torups skola.

### **Beskrivning av ärendet**

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Torups skola är 59,1 mnkr inkl. förstudie- och projekteringsbudget och projektets totala kostnad uppgår till 61,9 mnkr. Projektet avsåg ombyggnation och renovering av Torup skola. I förstudien framgick att skolan hade många brister på grund av eftersatt underhåll. Flera gamla vattenskador, till följd av dåligt tak var åtgärdade men konsekvenserna hade inverkat på stora delar i skolan. Tidsplan hölls och överlämning skedde på avsatt tid. Renoveringen var färdigställd i oktober 2023 och invigning av skolan hölls i november 2023. Under början av 2024 framkom felaktigheter som inte framkommit vid slutbesiktning. Under våren/sommaren 2024 vidtog entreprenören åtgärder och rättade till felen.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

### **Handlingar i ärendet**

- §98 KSAU Slutredovisning av investeringsprojekt - Renovering av Torups skola
- Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Torups skola
- Slutredovisning Torups skola

### **Förslag till beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Torups skola.

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Hyltebostäder

**Paragrafen är justerad**