

§ 105 Slutredovisning Återvinningscentralen Borabo

Dnr 2013 SBN0042

Sammanfattning

Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte kommun. Enligt budget skulle kostanden bli 14 458 tkr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde aldrig den verkliga mängd solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde sprängningsarbeten och stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en ökad projektlednings- och produktionskostnad, vilket innebar att slutnotan för återvinningscentralen hamnade på 16 937 tkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 93 (2013-08-27)
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-08-19
Hylte Kommun, Nyanläggning av ÅVC, Borabo slutredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tar del av slutredovisningen.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige