

Slutredovisning investeringsprojekt

Projekt: Kråkbergsskolan

Budget: Ursprungsbudget: 29 000 000 Tilläggsbudgetar: 14 000 000 Totalbudget 43 000 000 kr.

Slutpris: 42 722 848 kr.

Budgetavvikelse: Den totala budgetavvikelsen är 277 152 kr och det motsvarar en avvikelse på 0,64%.

Mål och syfte: Projektet avser nybyggnad av en för-, låg- och mellanstadieskola för 200 barn.

Har projektets mål och syfte uppnåtts: En ny och toppmoden för-,låg- och mellanstadieskola som rymmer 200 barn är färdigställd.

När togs investeringen i bruk och höll tidsplanen: Enligt den första tidplanen skulle skolan vara färdigställd i maj 2017. I den reviderade tidplanen skulle skolan stå klar till höstterminen 2017. Projektet försenades dock och först den 22 september 2017 kunde skolan invigas.

Övriga avvikelser från projektplan: Efter invigning och slutbesiktning har skolan under 2018 kompletterats med solskydd, kallförråd, nätstaket, markarbete och asfaltering för en kostnad på cirka 470 tkr. Den kostnaden är med i det redovisade slutpriset.