

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§47

Omlastningsytan Borabo - slutredovisning

(2021 SBN0102)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Projekt: Omlastningsyta Borabo

Budget: 6 200 000 kr

Anbudspris: 4 298 000 kr, justerades till 4 964 000 kr efter omprojektering

Slutpris:

Totalentreprenad NCC	4 964 000 kr
Uppkomna ÅTor	1 051 591 kr
Projekteringskostnader konsult (BSV)	101 366 kr
Konsult MKB (Naturbruk)	17 600 kr
Konsult besiktning (WSP)	11 715 kr
Konsult besiktning belysning (Trafiksystem)	2 000 kr
Ansökan gatubelysning (TRV)	2 350 kr

Totalt 6 150 622 kr

Budgetavvikelse +49 378 kr

Mål och syfte:

Ersätta omlastningsytan på Borabo deponi då denna övergick i Stora Ensos ägo vid årsskiftet 2020/2021 och kommunen inte längre kunde nyttja ytan inne på deponin.

Har projektets mål och syfte uppnåtts:

Mål och syfte har uppnåtts då omlastningsytan tagits i bruk.

När togs investeringen i bruk och höll tidplanen:

Projekteringen påbörjades under 2018. I förfrågningsunderlaget var kravet att anläggningen skulle vara besiktningsklar 2020-09-30, för att stå färdig i god tid till ibruktageand, vilket senast skulle ske 2021-01-01. Omlastningsytan togs i bruk vid årsskiftet 2020/2021 enligt tidplan.

Övriga avvikelser från projektplan:

Den ursprungliga projekteringen omfattade etapp 1 med fyra containerplatser men för att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

underlätta för etapp 2 (containerplats 5-8) gjordes en omprojektering och tidplanen försköts något. Tidigare kalkyl hade utgått ifrån ett containerdjup på 2,4 meter. Vid ett platsbesök på Anderstorps omlastningscentral insåg man att det var den djupare typen av container på 3,0 meter som behövdes för att erhålla maximal fyllnadsgrad och vikt på transporterna. Omprojektering av ytan ökade kostnaden med knappt 300 000 kr och dyrare (dvs. högre) L-stöd ökade priset ytterligare med ca 400 000 kr.

Även beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet påverkade tidplanen. Under hösten 2020 följdes projektet noggrant med startmöte och tolv byggmöten och tidplanen kunde hållas.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Slutredovisning omlastningsyta Borabo
- Presentation omlastningsyta Borabo

Paragrafen är justerad