

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2021

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	207 Ram effektivisering gatubelysning

Begärd ombudgetering, tkr	
Budget 2021	2 647
Prognos 2021	1 847
Begärd ombudgetering	1 194
Budget 2022	2 500

1. Motivering till ombudgetering

Projektet gräva ner kabel och sätta nya stolpar samt armaturer längs med Landerydsvägen är försenat då det ska utföras längs med Trafikverkets väg och kommunen inväntar deras godkännande. Arbetet med utbyte till LED är försenat på grund av försenade leveranser av material vilket även gäller projektet samförläggning i Rydöbruk där material är försenat.

Kommunen bytte i april/maj ny entreprenör gatubelysning och det har varit en inkörsperiod för Vattenfall att sätta sig in i hur kommunens gatubelysningsnät fungerar. Det egentliga arbetet med investeringarna kom inte igång förrän efter semestern.

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projekten kan inte slutföras och arbetet med effektivisering gatubelysningsnätet släpar efter.