

Dnr 2021 KS0083

Lars Tingsmark, Ekonomichef
Tel. 0345-18036
E-post: lars.tingsmark@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – omlastningsytan Borabo, slutredovisning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av omlastningsytan Borabo

Beskrivning av ärendet

Vid årsskiftet 2020/21 övergick ansvaret för Borabo deponi till Stora Enso. I samband med övertaget kunde inte kommunen använda befintlig omlastningsyta. En ny omlastningsyta har färdigställts inom beräknad tid och utgiften för färdigställandet har rymts inom den budget som kommunfullmäktige beslutat om.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om slutredovisningen som bifogas till detta beslut.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

I budget 2020 avsattes 500 tkr till omlastningsytan. Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2021, § 30, att avsätta ytterligare 5 700 tkr. Projektets totala utgift uppgick till 6 150 tkr vilket är inom beslutad ram.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef