

Plats och tid	Bolmen kl. 08:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Mikael Ingvarsson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Birgitta Årzen (S) (vice ordförande), Petter Eriksson (V), Tommy Edenhalm (KV), Anna Roos (C), Anders Bertilson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt-Åke Torhall (L) Mats Gustafsson (SD) Tobias Tillkvist (M) Svetlana Svensson (V) Monica Arnum (SD) Christer Johansson (S)
Övriga närvarande	Victoria Bengtsson (kommunchef) Kenneth Ohlsson (tf kommunchef) Ronja Morales Nilsson (biträdande kommunchef/utvecklings- och hållbarhetschef) Kristina Carlo (ekonomichef) Gunilla de Vries Lindestam (kanslichef)
Utses att justera	Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§89

Underskrifter	Sekreterare Linda Backsten	
	Ordförande Ronny Löfquist (S)
	Justerande Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2026-05-12

**Datum för anslags
uppsättande**
**Förvaringsplats för
protokollet**
Underskrift

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§89

Slutredovisning - Ombyggnad av Sörgårdens förskola

(2026 KS0156)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av Sörgårdens förskola.

Beskrivning av ärendet

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Sörgårdens förskola är 9 300 tkr och projektets totala kostnad uppgår till 9 742 tkr. Projektet avsåg renovering i form av energibesparingar såsom isolering, nya fönster, ny och effektiv ventilation samt smart och effektiv belysning. Dessutom genomfördes utbyte av alla trägolv, dörrar och ett konferensrum för personalen iordningsställdes.

Renoveringen genomfördes för att möjliggöra avveckling av andra förskolor och moduler eftersom antalet förskolebarn har minskat de senaste åren.

Samtliga mål och förutsättningar som varit uppsatta är uppfyllda. Tidsplan hölls och överlämning skedde på avsatt tid. Investering togs i bruk i september 2025.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

Handlingar i ärendet

- §82 KSAU Slutredovisning - Ombyggnad av Sörgårdens förskola
- Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Sörgårdens förskola
- Slutredovisning Sörgårdens förskola

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Sörgårdens förskola.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Hyltebostäder

Paragrafen är justerad