

## **SLUTREDOVISNING AV ÖRNASKOLANS OMBYGGNAD – KOMPLETTERING**

Följande klarläggande och kompletteringar har gjorts av slutredovisning dat 2012-04-20 i första hand beträffande de arbetena med att rätta till brister i ventilationsanläggningen beroende av felprojektering. Arbetena utfördes under sommarlovet 2012 och har nu godkänts vid OVK-besiktning.

### ***Förtydligande sid 3 (5)***

Bygglov har sökts och erhållits. Kostnaden på 103.000:- har belastat projektet men ryms i övriga byggherrekostnader.

### ***Komplettering sid 4 (5)***

Kostnaden för att åtgärda felprojekterad ventilationsanläggning belöper sig till 642.294:-- som är kommunens krav på ÅF. Slutkostnaden ökar med motsvarande belopp ca 209.629:-- vilket leder till en slutkostnad på  $46.020.000:-- + 209.629:-- = 46.229.629:--$

Halmstad 2013-01-23



Bo Ek enligt uppdrag  
CA consultadministration ab