

Aktivitet	Kostnadsslag	Budget	Nedlagt	Prognos	Note
Nyanläggning ÅVC					
	Projektledning	350	580		
	Tillstånd	200	186		
	Projektering	550	597		
	Produktion	11669	15145		2939' utgör ÅTA arbeten
	Kontroll	30	58		
	Bergteknik, konsult	0	15		
	Anslutning VA	100	0		
	Minireningsverk	100	112		
	Borra, vatten	125	54		
	Besiktning	20	113		
	Programändringar	0	77		
	Summa:	13144	16937		
	Reserv:	1314	0		Ingår i produktion
	Totalt	14458	16937		

NOTERINGAR:

Utgår ifrån kostnader nedlagda enbart för anläggning i Borabo.

Dvs inga kostnader är medtagna betr projektering av tidigare lägen/placeringar

Intäktspost för schaktmassor är ej medräknad (1.113 kkr)

2013-02-07/MH

Bygg Fast Projekt AB

Projekt: AVC Hylte

Datum: 2013-01-04

Fakturalista.

Projektedare: Marcus Holmgr

Rev: 2013-02-07

Aktivitet	Leverantör	Fakturadatum	Verifikation nr.	Attest datum	Belopp	Summa aktivitet
001 Bygg-Fast (projektleddning)						
	Upparbetat tom jan-12					175 000
	Bygg-Fast	2012-03-05	26328	2012-03-13		56 620
	Bygg-Fast	2012-04-02	26461	2012-04-17		44 820
	Bygg-Fast	2012-05-04	26649	2012-05-14		47 367
	Bygg-Fast	2012-06-05	26746	2012-06-18		44 707
	Bygg-Fast	2012-07-02	26929			39 411
	Bygg-Fast	2012-09-05	27112			39 262
	Bygg-Fast	2012-10-03	27201			35 347
	Bygg-Fast	2012-11-01	27367			47 596
	Bygg-Fast	2012-12-06	27557			25 736
	Bygg-Fast	2013-01-13	27812			13 676
	Bygg-Fast	2013-02-06	28008			10 140

579 682

002 Tillstånd

186 000

186 000

003 Projektering

520 000
37 546

WSP

2012-02-07 1268495 2012-02-28

Projekt: AVC Hylte**Datum: 2013-01-04****Fakturalista.****Projektleddare: Marcus Holmgr****Rev: 2013-02-07**

Aktivitet	Leverantör	Fakturadatum	Verifikation nr.	Attest datum	Belopp	Summa aktivitet
	WSP	2012-03-12	1276597	2012-03-16	10 275	
	WSP	2012-04-04	1279895	2012-04-25	18 725	
	WSP	2012-05-04	1286373	2012-05-21	1 050	
	WSP	2013-03-07	1341482	2013-02-07	9 800	
						597 396
004 Produktion						
	NCC	2012-02-29	1101526851	2012-03-02	1 485 000	
	NCC	2012-03-29	1101529604	2012-04-05	1 890 000	
	NCC	2012-04-24	1101532057	2012-05-02	2 542 000	
	NCC	2012-05-02	1101532972	2012-05-04	1 500 000	
	NCC	2012-05-29	110153549628	2012-05-31	3 000 000	
	NCC	2012-06-28	110153911422	2012-07-02	1 500 000	
	NCC	2012-07-10	110154069121	2012-08-13	660 000	
	NCC	2012-08-28	110154379124	2012-08-29	500 000	
	NCC	2012-10-30	110155156927	2012-11-15	680 236	
	NCC	2012-11-29	110155587626	2012-12-18	799 545	
	NCC	2012-11-29	110155587428	2012-12-18	588 352	
						15 145 133
005 Kontroll						
	WSP	2012-03-12	1276597	2012-03-16	16 450	
	WSP	2012-04-04	1279895	2012-04-25	10 500	
	WSP	2012-05-04	1286373	2012-05-21	5 950	

Projekt: AVC Hylte

Datum: 2013-01-04

Fakturalista.

Projektledare: Marcus Holmgr

Rev: 2013-02-07

Aktivitet	Leverantör	Fakturadatum	Verifikation nr.	Attest datum	Belopp	Summa aktivitet
	WSP	2012-06-11	1295251	2012-06-18		5 390
	WSP	2012-07-03	1299593	2012-08-01		5 968
	WSP	2012-09-12	1311873	2012-09-19		5 715
	WSP	2012-11-09	1324345	2012-11-26		5 225
	WSP	2012-12-10	1331292	2012-12-18		3 125
						58 323
006 Bergteknik, konsult						
	Bergab	2012-03-20	8474	2012-03-27		6 915
	Bergab	2012-05-22	8617	2012-06-18		8 015
						14 930
007 Anslutning VA						
						0
008 Minreningsverk						
						0

Projekt: AVC Hylte**Datum: 2013-01-04****Fakturalista.****Projektleddare: Marcus Holmgr****Rev: 2013-02-07**

Aktivitet	Leverantör	Fakturadatum	Verifikation nr.	Attest datum	Belopp	Summa aktivitet
-----------	------------	--------------	------------------	--------------	--------	-----------------

009 Borra brunn för vatten

0

010 Besiktningar

Bergsäker		2012-08-06	4455	2012-08-13	17 144	
Tyrens		2012-09-18	287752	2012-10-04	2 275	
Tyrens		2012-10-11	289704	2012-10-18	23 080	
Dagsgårds		2012-11-12	1629	2012-11-26	14 500	
Ramböll		2012-11-13	619459311	2012-11-26	8 316	
Tyrens		2012-11-08	291247	2012-11-26	26 725	
Dagsgårds		2012-12-10	1669	2012-12-18	1 800	
Tyrens		2012-12-11	294580	2012-12-18	14 180	
Ramböll		2012-12-12	619463038	2012-12-18	5 344	
Tyrens		2013-01-15	297397	2013-01-17	4 550	

117 914

011 Programändringar

Sverkens el		2012-11-02	VE12-26502	2012-11-08	10 847	
Sverkens el		2012-12-18	VE13-39115	2012-12-19	6 594	
Sverkens el		2012-12-18	VE13-39116	2012-12-19	55 000	
Sverkens el		2012-12-18	VE13-39117	2012-12-19	5 000	

Projekt: AVC Hylte		Datum: 2013-01-04	
Fakturalista.		Rev: 2013-02-07	
Projektleddare: Marcus Holmgr			
Aktivitet	Leverantör	Fakturadatum	Verifikation nr.
		Attest datum	Belopp
			Summa aktivitet
			77 441

012 Reserv

0

013 Övrigt

0