

§ 187 Slutredovisning Bjälkagården

Dnr 2013 KS0022

Sammanfattning

Byggnationen av den nya förskolan i Torup är nu klar och kommunfullmäktige behöver ta ställning till den ekonomiska slutredovisningen.

Projektet hade en projektbudget på 16 000 000kr. Slutkostnaden för projektet bedöms till 16 814 378 kr, det vill säga 814 378kr över budget. Det är främst posten för tillkommande markarbeten som har överstigit budgeten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 303 (2015-11-10)

Tjänsteskrivelse (Per Borg) 2015-11-03

Ekonomisk slutredovisning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Bjälkagården.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige