

# Slutredovisning investeringsprojekt

---

**Projekt:** Tillbyggnad Sörgården

**Budget:** Ursprungsbudget: 8 400 000, tilläggsbudget 1 500 000, total budget 9 900 000 kr.

**Slutpris:** 9 965 364 kr.

**Budgetavvikelse:** 65 364 kr (0,7 %)

**Mål och syfte:** *Projektets mål* var att bygga en förskola med plats för 50 barn i åldern 1-5 år i Hyltebruks tätort. Placering blev i anslutning till Sörgårdens förskola.

Målet var att även bygga en byggnad som var energisnål och att materialvalet var miljöanpassat. Lokalerna skulle stödja förskolans uppdrag *som pedagogisk verksamhet samt byggas så att de underlättar samverkan och samarbetet mellan avdelningarna.*

**Har projektets mål och syfte uppnåtts:** Den 1 september 2016 invigdes Sörgårdens två avdelningar med plats för 50 barn. De nya lokalerna är byggda med miljöanpassat material och byggnaden är utrustad med solceller för att minska byggnadens miljöpåverkan.

**När togs investeringen i bruk och höll tidsplanen:**

Förskolan invigdes den 1 september 2016. Det var enligt den tidsplan som projektgruppen fastställde vid planeringsmötet i december 2015.

**Övriga avvikelser från projektplan:** Projektet fick beviljas en tilläggsbudget på 1 500 tkr för yttre miljö (asfaltering och ytterbelysning 600 tkr), solceller(300 tkr) och ombyggnad av huvudentrén (600 tkr).

**Sammanfattningsvis:** Ett projekt som nästan höll budget och som höll tidplan. En ny fin förskola till Hylte kommun.