

Dnr 2021 KS0301

Kristina Carlo, Controller  
Tel. 072-9658092  
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Unnaryds brandstation

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Unnaryds brandstation.

### Beskrivning av ärendet

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Unnaryds brandstation är 7,25 Mkr och projektets totala kostnad uppgår till 7 Mkr. Anbudet för solcellerna var högre än beräknat och Hyltebostäder gjorde bedömningen att ett bättre anbud är möjligt att få om denna del bryts ut ur upphandlingen och handlas upp separat. Upphandling av solcellsanläggning är planerad till våren 2023. Tidsplanen sträckte sig till den 30 november 2022 och slutbesiktning hölls den 28 november 2022.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Unnaryds brandstation  
Slutredovisning Unnaryds brandstation

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten  
Hyltebostäder

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Lars Tingsmark  
Ekonomichef