

Kristina Carlo, Ekonomichef  
Tel. 072-9658092  
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Sörgårdens förskola

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Sörgårdens förskola.

### Beskrivning av ärendet

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Sörgårdens förskola är 9 300 tkr och projektets totala kostnad uppgår till 9 742 tkr. Projektet avsåg renovering i form av energibesparingar såsom isolering, nya fönster, ny och effektiv ventilation samt smart och effektiv belysning. Dessutom genomfördes utbyte av alla trägolv, dörrar och ett konferensrum för personalen iordningsställdes.

Renoveringen genomfördes för att möjliggöra avveckling av andra förskolor och moduler eftersom antalet förskolebarn har minskat de senaste åren.

Samtliga mål och förutsättningar som varit uppsatta är uppfyllda. Tidsplan hölls och överlämning skedde på avsatt tid. Investering togs i bruk i september 2025.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse– Slutredovisning Sörgårdens förskola  
Slutredovisning Sörgårdens förskola

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten  
Hyltebostäder

Kenneth Ohlsson  
Tf kommunchef

Kristina Carlo  
Ekonomichef