

Dnr 2021 KS0301

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Unnaryds brandstation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Unnaryds brandstation.

Beskrivning av ärendet

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Unnaryds brandstation är 7,25 Mkr och projektets totala kostnad uppgår till 7 Mkr. Anbudet för solcellerna var högre än beräknat och Hyltebostäder gjorde bedömningen att ett bättre anbud är möjligt att få om denna del bryts ut ur upphandlingen och handlas upp separat. Upphandling av solcellsanläggning är planerad till våren 2023. Tidsplanen sträckte sig till den 30 november 2022 och slutbesiktning hölls den 28 november 2022.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Unnaryds brandstation
Slutredovisning Unnaryds brandstation

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Hyltebostäder

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef