

Slutredovisning investeringsprojekt

Projekt:	183 Örnaskolans kök		
Budget:	25,3 Mkr		
Slutpris:	25,1 Mkr fördelat enligt nedan		
	Projektering samt bygglösning, besiktningar etc:		2,6 Mkr
	Moduler – hyra, etablering och avetablering:		2,1
	Byggekostnader inkl ÄTA (Ändrings och tilläggsarbete):		20,4 Mkr
	Total projektkostnad:		25,1 Mkr

Budgetavvikelse:

Mål och syfte:

Beslut om att renovera Örnaskolans tillagningskök för att skapa bättre flöde i köket och därmed en bättre arbetsmiljö. Betydande förbättring av ventilationen har gjorts samt en standardhöjning av storköksutrustning i köket. Ett separat dietkök ska byggas.

Har projektets mål och syfte uppnåtts:

Funktionerna i köket är anpassade till dagens standard. Ventilationens kapacitet är anpassade till produktionen i köket.

Flödet i köket är bättre efter omlokaliseringen av tex diskrum.

När togs investeringen i bruk och höll tidsplanen:

Under renoveringen har verksamheten bedrivits i moduler. Projektet avslutades inom projekttiden (2021-08-31) och verksamheten flyttade in i juli 2021.

Övriga avvikelser från projektplan:

Budgeten utökades under projekttiden pga undermålig ventilation samt kyl- och frysrummens konstruktion.

2022-05-31

Linda Klawitter
Hyltebostäder