

Dnr 2019 KS0510

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Örnaskolans kök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Örnaskolans kök.

Beskrivning av ärendet

Beslutad budget för renovering av Örnaskolans kök är 25,3 mnkr.

För att skapa bättre flöde i köket och därmed bättre arbetsmiljö har renovering av ventilation utförts samt en standardhöjning av storköksutrustning genomförts. Till följd av undermålig ventilation samt kyl- och frysutrymmens konstruktion har budgeten utökats under projektiden.

Projektets totala kostnad är 25,1 mnkr vilket ryms inom beslutad budget.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Örnaskolans kök
Slutredovisning projekt 183

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Hyltebostäder

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef