

Dnr 2019 KS0510

Kristina Carlo, Controller  
Tel. 072-9658092  
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Örnaskolans kök

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Örnaskolans kök.

### Beskrivning av ärendet

Beslutad budget för renovering av Örnaskolans kök är 25,3 mnkr.

För att skapa bättre flöde i köket och därmed bättre arbetsmiljö har renovering av ventilation utförts samt en standardhöjning av storköksutrustning genomförts. Till följd av undermålig ventilation samt kyl- och frysutrymmens konstruktion har budgeten utökats under projekttiden.

Projektets totala kostnad är 25,1 mnkr vilket ryms inom beslutad budget.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Örnaskolans kök  
Slutredovisning projekt 183

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten  
Hyltebostäder

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Lars Tingsmark  
Ekonomichef