

Hylte kommun
 Bjälkagården Nybyggnad av förskola , Torup

2015-03-03

	Budget	Nedlagda kostnader	Prognos	Prel. Slutkostnad	Differens mot Budget
Byggherre Kostnad:	644 000 kr	463 539 kr	- kr	463 539 kr	180 461 kr
Byggadministration	780 000 kr	718 439 kr	- kr	718 439 kr	61 561 kr
Entreprenader	12 200 000 kr	12 200 000 kr	- kr	12 200 000 kr	0 kr
Tillk.arbeten	1 291 000 kr	362 216 kr	750 000 kr	1 112 216 kr	178 784 kr
Tillk.arbeten Mark	700 000 kr	1 476 035 kr	- kr	1 476 035 kr	-776 035 kr
Tillk.arbeten Pannan	385 000 kr	700 400 kr	- 319 251 kr	381 150 kr	3 851 kr
Fiberanslutning	- kr	54 000 kr	- 54 000 kr	- kr	0 kr
Budget	16 000 000 kr	15 974 629 kr	376 750 kr	16 351 378 kr	-351 378 kr

16 351 378 kr

differens mot budget

-351 378 kr

Tidigare kostnader (2009-2012)

463 000 kr

Projektbudget (inkl. tidigare kostnader)

16 000 000 kr

Bedömd Slutkostnad inkl. inkl tidigare kostnader

16 814 378 kr

Differens mot Projektbudget

-814 378 kr

Förtydligande

Markarbeten utfört av NCC ingår. Merkostnad mot budget 776 035 kr
 Kostnad för pelletspanna ingår i projektet 381 150 kr

1 157 185 kr