

Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd ombudgetering	Tilläggsbudget	Summa Budget	Utfall april 2019	Kvar av budget 2019	Prognos april 2019	Avvikelse mot budget 2019		Färdigställande
								Avvikelse i procent		
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	287	-287	287	-287		2 019
Åtgärd hemkunskap/slöjdsa	100	100	0	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Kinnarets skola/förskola	14 000	0	0	14 000	921	13 079	5 000	9 000	64%	2 020
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2 019
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2 019
Unnaryds skola utemiljö	5 000	0	0	5 000	12	4 988	5 000	0	0%	oktober
Summa Skolfastigheter	19 300	100	0	19 400	1 220	18 180	10 287	9 113	47%	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0%	oktober
Summa Omsorgsfastighet	3 500	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0%	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	224	276	224	276	55%	Löpande
Örnvallen konstgr, löparb	0	491	0	491	491	0	491	0		Slutbetalning
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	791	24 209	25 000	0	0%	oktober
Summa Idrott- och fritidsanlägg	18 500	491	7 000	25 991	1 506	24 485	25 715	276	1%	
Raminv kommersiella fasti	200	200	0	400	0	400	0	400	100%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	346	2 454	346	2 454	88%	Löpande
Energieffekt, inkl system	500	0	0	500	18	483	18	482	96%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	325	0	825	0	825	0	825	100%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	0	250	100%	Löpande
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	5	9 995	1 000	9 000	90%	2 020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	0	1 800	0	1 800	100%	November
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0%	oktober
Summa Övriga förvaltningsfast	18 850	525	0	19 375	368	19 007	4 164	15 211	79%	
Summa Lokal- och fastighetsin'	60 150	1 116	7 000	68 266	3 095	65 171	43 666	24 600	36%	
IT-investering, BUN	1 000	0	0	1 000	996	4	996	4	0%	Löpande
Digital kompetens	2 000	0	0	2 000	8	1 993	8	1 992	100%	Löpande
Raminvesteringar IT	2 000	337	0	2 337	180	2 157	80	2 257	97%	Löpande
E-förvaltning genomförand	900	2 447	0	3 347	177	3 171	177	3 170	95%	Löpande
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	329	1 671	129	1 871	94%	Löpande
Summa IT-investeringar	7 900	2 784	0	10 684	1 689	8 995	1 390	9 294	87%	
Raminvestering Ekonomi	40	40	0	80	0	80	0	80	100%	Löpande
Raminvestering Personal	20	20	0	40	0	40	0	40	100%	Löpande
Raminvest. Info o kansli	20	-20	0	0	0	0	0	0	0%	Löpande
Summa raminvesteringar	80	40	0	120	0	120	0	120	100%	
Markinköp/försäljning	0	0	0	0	83	-83	83	-83		Löpande
Summa Kommunstyrelsen	68 130	3 940	7 000	79 070	4 867	74 203	45 139	33 931	43%	

Projekt undantagna från investeringsstoppet

Kommentarer till prognos fastigheter

I prognosen är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs.