

Kristina Carlo, Ekonomichef
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Slutredovisning Torups skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Torups skola.

Beskrivning av ärendet

Alla investeringar med en budget på över 2,5 miljoner ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Beslutad budget för renovering av Torups skola är 59,1 mnkr inkl. förstudie- och projekteringsbudget och projektets totala kostnad uppgår till 61,9 mnkr. Projektet avsåg ombyggnation och renovering av Torup skola. I förstudien framgick att skolan hade många brister på grund av eftersatt underhåll. Flera gamla vattenskador, till följd av dåligt tak var åtgärdade men konsekvenserna hade inverkat på stora delar i skolan. Tidsplan hölls och överlämning skedde på avsatt tid. Renoveringen var färdigställd i oktober 2023 och invigning av skolan hölls i november 2023. Under början av 2024 framkom felaktigheter som inte framkommit vid slutbesiktning. Under våren/sommaren 2024 vidtog entreprenören åtgärder och rättade till felen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Driftsredovisningen påförs ökad hyreskostnad under avskrivningsperioden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse– Slutredovisning Torups skola
Slutredovisning Torups skola

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Hyltebostäder

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef