

Slutredovisning investeringsprojekt

Projekt: 187 Snörasskydd Ridhuset, Rydö

Budget: 2800 tkr inkl projektering

Slutpris: 2247 tkr fördelat enligt nedan

Projektering samt konsultkostnad under byggtiden 71,4 tkr

Byggkostnader inkl ÄTA (Ändrings och tilläggsarbete) Snörasskydd: 1644 tkr

Byggkostnad ridhusgolv inkl föreningsbidrag: 524 tkr

Budgetavvikelse: + 20%

Mål och syfte:

Att skapa säkerhet för brukare och hästar genom att sätta snörasskydd och byta tak som inte låter lika mycket när golfbollar träffar taket då det innebar att hästar blev skrämda.

Har projektets mål och syfte uppnåtts: Det har uppnåtts. Skydd finns nu på samtliga ställe som behövdes.

När togs investeringen i bruk och höll tidsplanen: Ridhuset var klart att tas i bruk under våren 2021.

Övriga avvikelser från projektplan: När tak byttes föll en del metallrester ner i ridhussanden. Trots rensning med hjälp av magnet och för hand så uppmärksammade klubben att det fanns spill kvar. I samarbete med föreningen och rekommendationer från Svenska ridsportförbundet togs då all sand bort. Underlaget jämnades till och ny sand lades in. Den sand som entreprenör levererade fungerade inte för hästarna varpå ett föreningsbidrag beviljades och ny sand beställdes.

2022-02-24

Charlotta Lindahl
Hyltebostäder