

Dnr 2022 KS0136

Lars Tingsmark, Ekonomichef
Tel. 0345-18036
E-post: lars.tingsmark@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – slutredovisning investeringsprojekt snörasskydd ridhus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen

Beskrivning av ärendet

2018 beslutade kommunfullmäktige i samband med REP 2019-2021 om en investeringsbudget om 2 800 tkr för snörasskydd av ridhuset i Rydöbruk. Kommunfullmäktiges beslut hade föregåtts av en utredning samt uppdrag och förslag till olika alternativ såsom takrenovering eller nytt ridhus.

Under 2019 genomfördes projektering av arbetet och 2020 genomfördes investeringen. Återställandet av underlaget var otillräckligt och föreningen och kommunen hade flera kontakter som medförde att föreningen erhöll ett föreningsbidrag för att återställa underlaget i enlighet med föreningens önskemål.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Slutredovisningen av projektet uppgår till 2 247 tkr inklusive föreningsbidraget vilket är 553 tkr lägre än kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för ändamålet.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Stiftelsen Hyltebestäder

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef