

**Investeringar 2016**

Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggs- budget	Ombudgete ring	Summa budget 2016	Utfall jan- dec	Årsavvikelse 2016
Admin. Samhällsbyggnad	0	0	580	580	0	580
Gata och park	3 700	0	1 241	4 941	3 485	1 456
VA	3 200	700	800	4 700	3 550	1 150
Avfallshantering	50	0	0	50	0	50
Övrigt	800	0	0	800	519	281
<b>Total</b>	<b>7 750</b>	<b>700</b>	<b>2 621</b>	<b>11 071</b>	<b>7 554</b>	<b>3 517</b>

Projekt nr. Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggs- budget	Ombudgete ring	Summa budget 2016	Utfall jan- dec	Årsavvikelse 2016	Färdigställande datum
<b>Admin Samhällsbyggnad</b>							
100 Raminvesteringar SBN	0		580	580	0	580	
<b>Summa Admin. Samhällsbyggnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	

Projekt nr. Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggs- budget	Ombudgete ring	Summa budget 2016	Utfall jan- dec	Årsavvikelse 2016	Färdigställande datum
<b>Gata och park</b>							
108 Gång och cykelväg enligt plan	500			500	509	-9	20160930
105 Gångväg vid Sjögårdssjön			618	618	651	-33	20160731
207 Effektivisering gatubelysning			123	123	16	107	20161231
107 Sanering trafikmiljö	250			250	106	144	20161231
110 Reinvestering asfaltsbeläggning	500			500	490	10	20161231
269 Iordningsställande av vägar/belysning			500	500	136	364	20161231
149 Upprustning lekplatser	450			450	257	193	20161231
154 Upprustning badplatser	200			200	150	50	20160630
245 Torups centrum etapp 2	1 700			1 700	458	1 242	Kvartal 4 2017
Torups centrum etapp 2 varav VA					616	-616	20160531
326 Utbyte äldre maskiner	100			100	96	4	20161231
<b>Summa Gata och park</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>4 941</b>	<b>3 485</b>	<b>1 456</b>	

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggs budget	Ombudgete ring	Summa budget 2016	Utfall jan-dec	Årsavvikelse 2016	Färdigställande datum
<b>VA</b>								
151	VA-verksamheten enligt prioritering	2 200		800	3 000		3 000	
178	Vattenmätarbyte 2016					292	-292	20161231
248	Hyltebruk ARV					955	-955	20160430
257	Infiltrationsbädd Skärshults camping		700		700	616	84	20161231
284	Hyltebruk RV, utjämningsmagasin					28	-28	20160630
345	Sanering ledningsnät	1 000			1 000		1 000	
240	VA/gata Torups centrum					503	-503	20160331
252	VA-serviser och anordningar					476	-476	20161231
253	Hyltebruk, Gamla Nissastigen Va					98	-98	20160331
188	Relining vattenledningar Hyltebruk					486	-486	20161231
287	Rydöbruk-Torup, utredning VA					96	-96	20161231
	Lukt Torup ARV						0	20170228
<b>Summa VA</b>		<b>3 200</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>4 700</b>	<b>3 550</b>	<b>1 150</b>	

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggs budget	Ombudgete ring	Summa budget 2016	Utfall jan-dec	Årsavvikelse 2016	Färdigställande datum
<b>Avfallshantering</b>								
118	Insamlingskärl	50			50		50	
<b>Summa Avfallshantering</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggs budget	Ombudgete ring	Summa budget 2016	Utfall jan-dec	Årsavvikelse 2016	Färdigställande datum
<b>Övrigt</b>								
225	Detaljplan marknadssplatsen Torup	250			250	187	63	2017
289	Detaljplan kanalstaden Hyltebruk	250			250	103	147	2017
111	Reinvesteringar lokalvård	100			100	82	18	20160930
224	Reinvesteringar kost	200			200	147	53	20161231
<b>Summa Övrigt</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>519</b>	<b>281</b>	