

Investeringar 2017 bokslut

Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggs- budget	Ombudgete ring	Summa budget 2017	Utfall jan- dec	Årsavvikelse 2017
Admin. Samhällsbyggnad	100	0	580	680	76	604
Gata och park	8 150	3 410	770	12 330	3 688	8 642
VA	6 000	0	434	6 434	7 236	-802
Avfallshantering	50	0	0	50	0	50
Övrigt	5 264	0	210	5 474	4 415	1 059
Total	19 564	3 410	1 994	24 968	15 415	9 553

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggs- budget	Ombudgete ring	Summa budget 2017	Utfall jan- dec	Årsavvikelse 2017	Färdigställande datum	Kommentar
Admin Samhällsbyggnad									
100	Raminvesteringar SBN	100		580	680	76	604		
Summa Admin. Samhällsbyggnad		100	0	580	680	76	604		

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggs- budget	Ombudgete ring	Summa budget 2017	Utfall jan- nov	Årsavvikelse 2017	Färdigställande datum	Kommentar
Gata och park									
107	Sanering trafikmiljö			144	144	91	53	20171231	
108	Gång och cykelväg enligt plan	500			500	54	446	20171231	
110	Reinvestering asfaltsbeläggning	2 000			2 000	1 886	114	20171231	
149	Upprustning lekplatser	450			450	412	38	20171231	
154	Upprustning badplatser	250			250	217	33	20170615	
207	Effektivisering gatubelysning	100			100	118	-18	20171231	
211	Reinvestering gata park	250			250	0	250	20171231	
232	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	250			250	0	250	20181231	
245	Torups centrum etapp 2	4 000		626	4 626	23	4 603	20180430	
283	Belysning Gång- och cykel	250			250	172	78	20171231	
317	Asfaltering Storgatan Hyltebruk		1 610		1 610	574	1 036	20171231	
318	Bro över Västerån Kinnared		1 800		1 800	74	1 726	20180331	
326	Reinvestering maskiner/utrustn	100			100	68	32	20171231	
Summa Gata och park		8 150	3 410	770	12 330	3 688	8 642		

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggs budget	Ombudgete ring	Summa budget 2017	Utfall jan-dec	Årsavvikelse 2017	Färdigställande datum	Kommentar
VA									
151	VA-verksamheten enligt prioritering	6 000		350	6 350		6 350		
249	Vattenmätare 2017					44	-44		
	Relining Hässleholtskatan dricksvatten/spill					6 037	-6 037	20170930	
	Driftoptimering Torups ARV					400	-400		Överbyggnad luftningsbassäng
	Flödesmätare Brogatan vattenledningsnät					179	-179	20170930	Underlätta läcksökning
	Unnaryd sjövattnedledning					285	-285		Sänka sjöledning pga flyter upp skadar båtmotorer
	Inkoppling VA					54	-54		
257	Infiltrationsbädd Skärshults camping			84	84	237	-153		
Summa VA		6 000	0	434	6 434	7 236	-802		

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggs budget	Ombudgete ring	Summa budget 2017	Utfall jan-dec	Årsavvikelse 2017	Färdigställande datum	Kommentar
Avfallshantering									
118	Insamlingskärl	50			50	0	50		
Summa Avfallshantering		50	0	0	50	0	50		

Projekt nr.	Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggs budget	Ombudgete ring	Summa budget 2017	Utfall jan-dec	Årsavvikelse 2017	Färdigställande datum	Kommentar
Övrigt									
225	Detaljplan marknadssplatsen Torup	200		63	263	23	240	20181231	
289	Detaljplan kanalstaden Hyltebruk	200		147	347	140	207	20181231	
111	Reinvesteringar lokalvård	100			100	92	8	20171231	
224	Reinvesteringar kost	100			100	89	11	20171231	
261	Utköp bil plan- och bygg	64			64	70	-6	20171231	
305	Exploatering Nyebro et.1	4600			4 600	4 001	599	20170930	Asfaltering 2018
Summa Övrigt		5264	0	210	5 474	4 415	1 059		