

Plats och tid	Hörsalen kl. 08:00-11:40
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenhalm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C), Nina Larsson (S), Johnny Winther (SD), Bo Wahlén (V), Fredrik Engberg (L)
Övriga närvarande	Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) Emma Gröndahl (tf. kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef)
Utses att justera	Anna Roos (C) Nina Larsson (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§116

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	Nina Larsson (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-03

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	kommunhuset	
Underskrift	

Kommunstyrelsen

§116

Begäran om medel: Renovering Örnaskolans kök

(2019 KS0510)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en budget på sammanlagt 25 000 000 kronor för projektet ”Ombyggnad och renovering av centralkök”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ekonomichefen att låna upp medel för investeringen.

Beskrivning av ärendet

Till underlag för beslut om investeringsbudget 2019 för projektet att renovera Örnaskolans kök låg ett förstudieprotokoll daterat 2018-01-05 som baserades på utgifter för 2017. I detta dokument fanns en grov kalkyl för kända förutsättningar. I dokumentet förtydligas att det behövde göras en inventering och fullständig projektering för att ta fram en komplett byggkalkyl. Underlaget baserades på att köket skulle tillverka 1700 portioner varje dag. Investeringsbudgeten för projektet beslutades till 10 000 000 kr.

Då projekteringen av Örnaskolans kök gjordes under hösten 2019 uppmärksammades flera brister i fastigheten som inte framgått tidigare. Dessutom ökades antalet portioner som skulle tillagas till ca 2500 portioner. Kalkyl visade på en ökad investeringsutgift med 15 000 000 kr. Den totala byggkalkylen beräknades till 25 000 000 kr.

2020-01-30 beslutade kommunfullmäktige att projektering och upphandling för renovering av Örnaskolans kök ska fullföljas trots en befarad högre kostnad.

Anbud på projektet har nu sammanställts och utgiften ligger i linje med vad som är beräknat i kalkylen. Tillkommande poster utanför anbudet såsom projekteringen, paviljonger och flytt av maskiner under byggtiden är inkluderade i kalkylen om 25 000 000 kr.

Handlingar i ärendet

- §8 KF Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök
- Tjänsteskrivelse Begäran om medel - Renovering Örnaskolans kök
- kalkyl Örnaskolan kök 20191127

Förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en budget på sammanlagt 25 000 000 kronor för projektet ”Ombyggnad och renovering av centralkök”.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ekonomichefen att låna upp medel för investeringen.

Yrkande

Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.